

土方开挖工程平行检验表

编号: 030001020101001

表 5.3.1

单位(子单位)		主变压器基础及构支架		分部(子分部)工程名称		土石方工程									
工程名称				验收部位		事故油池									
分项工程名称		土方开挖													
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司		项目经理		周永生									
施工执行标准名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW-1183-2012)		专业工长(施工员)		杨广波									
分包单位		/		分包项目经理		/									

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时,应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡,符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-10	-6	-12	-15	-30	-15	-24	-30	-20	-15	
			挖方场地平整	人工		+10~-30	6	-5	-10	-15	-18	-25	-16	-20	-15	-22
			机械	±50		30	20	25	-15	-20	20	-25	20	-10	10	
			管沟	0~-50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~-20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	15	16	15	12	8	10	14	15	15	8	
			挖方场地平整	人工		+20~0	10	15	15	10	17	15	14	15	15	14
			机械	+50~0		35	40	25	18	26	35	15	35	30	42	
管沟			+50~0	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	18	12	14	12	10	16	14	16	10	10	
			挖方场地平整	人工		≤20	10	15	10	16	12	18	9	18	13	10
			机械	≤50		32	35	40	35	35	25	24	34	32	20	
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^(注)	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师: 李波				施工单位质量员: 刘军												
2017年03月29日				2017年03月29日												

注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。