

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

编号: 030001080403001

表 7.2.7 (续表)

类别	序号	检查项目		质量标准	单位	施工单位自检记录							
一般项目	8	预埋螺栓	中心线	≤ 2	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			顶标高	$+20 \sim 0$	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	预埋螺栓孔	中心线	≤ 3	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			深度	$+20 \sim 0$	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			垂直度	≤ 10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	预埋螺栓锚板	水平度	中心线	≤ 5	mm	/	/	/	/	/	/	/
	标高			$+20 \sim 0$	mm	/	/	/	/	/	/	/	
	带槽的锚板			≤ 5	mm	/	/	/	/	/	/	/	
	带螺纹孔的锚板			≤ 2	mm	/	/	/	/	/	/	/	
	11	中心线位移		≤ 10	mm	4	5	6	3	2	3	5	6
12	混凝土表面高差		≤ 5	mm	3	2	3	3	1	2	1	3	
验收结论		符合要求											
专业监理工程师:					施工单位质量员:								
 2017年04月07日					 2017年04月07日								

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

编号: 030001080403001

表 7.2.7

单位(子单位)		主变压器基础及构支架		分部(子分部)		事故油池	
工程名称				工程名称			
分项工程名称		油池混凝土		验收部位		事故油池底板	
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司				项目经理	周永生
施工执行标准 名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及 评定规程》(Q/GDW-1183-2012)				专业工长 (施工员)	杨广波
分包单位		/				分包项目经理	/
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果		
主控项目	1	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差;对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应有由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收		通过现场观察和测量尺寸偏差没有影响结构性能和使用功能		
	2	外观质量☆	不应有严重缺陷 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收		通过观察外观质量无严重缺陷		
一般项目	1	外观质量	现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷 对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收		通过观察外观质量没有一般缺陷		
	2	池壁全高垂直偏差	≤8	mm	/	/	/
	3	水池内部(半径)尺寸偏差	±20	mm	/	/	/
	4	水池底(顶)标高偏差	±10	mm	/	/	/
	5	水池内外表面平整度	≤8	mm	/	/	/
	6	预埋管(涵)中心线位移	±5	mm	/	/	/
	7	混凝土结构截面尺寸偏差	池壁、柱梁、顶板 洞、槽、沟净空	+10~0	mm	/	/
			±10	mm	/	/	/