


平行检验记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JL-001

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏基础施工	实施单位	东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	混凝土基础定位轴线		允许偏差 1mm	符合要求	
2	基础顶面标高		允许偏差±2mm	符合要求	
3	地脚螺栓位移		允许偏差 2mm	符合要求	
4	支撑面顶板		标高允许偏差±2mm	符合要求	
			水平度允许偏差 L/1000	符合要求	
5	基础混凝土强度		符合设计要求	符合要求	
6	后置埋件		符合设计要求	符合要求	
检验结论			整个基础施工符合实际及规范要求		
检验仪器及编号			拓普康电子水准仪 DL101C/102C 钢卷尺		
检验人员			检验日期	2017 年 3 月 5 日	