

平行检验记录表基础

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JL-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏支架施工	实施单位	东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	支架安装位置	安装位置准确链接牢固	符合要求		
2	支架方位和倾角	允许偏差为±1°	符合要求		
3	组件孔洞位置	偏差 3mm	符合要求		
4	链接螺栓	加防松垫片并拧紧。螺纹保证至少外露 2~3 丝	符合要求		
5	支架面直线度	直线度 ≤ 1/1000 平整度 ≤ 3mm	符合要求		
6	构件防锈漆涂装	涂层厚度为 150 微米	符合要求		
检验结论		整个基础施工符合实际及规范要求			
检验仪器及编号		YP220F 一体式磁感应涂层测厚仪 钢卷尺			
检验人员	杨成	检验日期	2017 年 3 月 8 日		