

钢筋工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-013

工程名称		金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目			检验部位		综合楼屋面						
序号		检查内容			检查情况								
1	1	外观质量(锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)			外观质量良好, 无锈蚀、裂纹、损伤、油污等								
	2	钢筋型号规格间距			面板: $\Phi 8@150$ 女儿墙: $4\Phi 12$; $\Phi 8@200$; 压顶板: $3\Phi 6@200$								
2	项次	项 目		设计值 (mm)	允许偏差 (mm)	实测值(mm)							
	1	直径偏差(mm)		6~12	± 0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	
	2	箍筋平直段长度											
	3	箍筋内净尺寸			± 5	+4	+3	+4	+5	+3	+4	-4	
	4	受力钢筋	间距		± 10								
			排距		± 5								
			保护层 厚度	基础		± 10							
				柱、梁		± 5							
			板、墙、壳		± 3	0	+1	-0.2	+2	+0.1	-2	+2	
	5	箍筋和横向钢筋间距			± 20	+4	-13	+8	-2	-14	+9	-13	
	6	钢筋弯起点位置			± 20	+9	+8	+14	+13	+10	-15	+7	
	7	钢筋接头位置及长度											
	8	钢筋锚固长度(锚固位置)											
	9	预埋件	中心位置		5								
水平高差				+3, 0									
检测结论和意见:													
监理工程师(签字、签章):  2017 年 8 月 20 日													
说明: 1、本表为监理人员平行检验专用表, 在施工单位自检合格的基础上, 由现场监理人员及时独立完成。 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点, 不得少于 50%的数量。 3、主要构件不得少于 3 处。 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍, 且总数控制在 10%以内。 5、黑体字为必验子项目。													

模板工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-014

工程名称	金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目				检查部位				综合楼屋面						
序号	检查内容				检验情况										
1	1. 模板的接缝。				符合要求										
	2. 模板的隔离剂。				涂刷均匀、无沾污钢筋现象										
	3. 模板的清理、平整度。				符合要求										
2	项次	项目（现浇结构）			允许偏差 （mm）	实测值（mm）									
	1	轴线位置	1	基础	15	1	1	4	0.4	5	2	3	8	0.5	1
			2	独立基础	10										
			3	墙、柱、梁	8										
			4	剪力墙	5										
	2	垂直度	层高	≤5m	8	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4
				>5m	10										
	3	标高	底模上表面标高		±10	+9	-3	+5	-2	-1	+9	-3	-2	+5	+7
			板厚		±10	-4	+1	+4	+3	+2	-2	+3	-5	-7	+3
	4	截面尺寸			+8，-5	+7	-2	-4	-3	+6	-1	-5	+4	-3	-3
	5	表面平整度			8	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2
	6	预留孔洞中心线位置			15										

检测结论和意见:

监理工程师 (签字、签章):



2017年2月20日

说明:

- 1、本表为监理人员平行检验专用表,在施工单位自检合格的基础上,由现场监理人员及时独立完成。
- 2、抽查点数在原检验批平行检验基础上增加 50%测点,不得少于 50%的数量。
- 3、主要构件不得少于 3 处。
- 4、非主要构件最大偏差不超过允许偏差的 1.5 倍,且总数控制在 10%以内。
- 5、黑体字为必验子项目。

现浇混凝土工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-015

工程名称	金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目			检查部位	综合楼屋面									
序号	检查内容			检验情况										
1	现浇结构外观质量缺陷	露筋	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		蜂窝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		孔洞	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		夹渣	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		疏松	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		裂缝	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		连接部位缺陷	☐ 无	☒ 一般	☐ 严重									
		外形缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
		外表缺陷	☒ 无	☐ 一般	☐ 严重									
2	项次	项目	允许偏差 (mm)	实测值 (mm)										
	1	轴线位置	基础	15	0	3	5	8	6	0	0.5	1	6	2
			独立基础	10										
			墙、柱、梁	8										
			剪力墙	5										
	2	垂直度 (每层)	≤5m	8	1	3	2	2	5	2	3	4	6	1
			>5m	10										
	3	层高	±10	-5	-8	-1	-3	-4	+1	-5	-7	-9	-6	
	4	截面尺寸	+8, -5	+7	-4	-4	-4	+2	-3	-2	+1	+8	-3	
	5	表面平整度	8	3	6	7	8	2	3	4	5	2	1	
6	预留洞中心线位置	15												
检验结论和意见:  监理工程师 (签字、签章): 沈强														
2017年2月8日														