

屋面防水工程平行检验记录

编号: GFDZJBM26-022

工程名称		金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目		检查部位		配电室屋面									
序号	检查内容			检验情况											
1	原材料	防水材料的外观、品种、规格、尺寸、性能等应符合设计、规范要求		合格											
		产品合格证和性能检测报告		齐全、合格											
		防水材料抽样检验报告		齐全、合格											
2	屋面保护层的排水坡度, 必须符合设计要求			合格											
3	平瓦屋面、沥青瓦屋面、玻璃采光顶屋面、金属板屋面不得有渗漏现象														
4	平瓦屋面瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于 100% 时, 瓦材应采取固定加强措施														
5	沥青瓦屋面铺设应搭接正确, 瓦片外露部分不得超过切口长度														
6	玻璃采光顶屋面, 硅酮结构胶和密封胶的打注应密实、连续、饱满, 粘结应牢固, 不得有气泡、开裂、脱落等缺陷														
7	复合防水层不得有渗漏或积水现象			合格											
8	密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固, 无气泡、开裂、脱落等缺陷			合格											
9	卷材防水	不得有渗漏或积水现象		无渗漏、积水											
		卷材搭接宽度	防水卷材品种	实测搭接宽度 (-10mm)											
			10	9	10	10	12	10	8	9	13	13	10		
10	涂膜防水	不得有渗漏或积水现象		合格											
		平均厚度应符合设计要求		实测平均厚度 (不得小于设计值的 80%)											
		设计厚度: } mm		4	3	2	2	1	1	3	2	1	3		
11	细部构造	防水构造必须符合设计、规范的要求		☐ 天沟和檐沟 ☐ 檐口 ☒ 女儿墙和山墙 ☐ 水落口 ☐ 变形缝 ☐ 屋面出入口 ☒ 伸出屋面管道 ☐ 设施基座 ☐ _____											
		不得有渗漏或积水现象		无渗漏、积水											
		女儿墙和山墙的压顶做法应符合设计要求, 压顶向内排水坡度不应小于 5%, 压顶内侧下端应做鹰嘴或滴水槽		符合要求											
检测结论和意见:															
监理工程师 (签字、签章):  2017 年 04 月 15 日															