

## 平行检验记录表

编号: CZHHJL-10

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

| 检验对象分类   |         | <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |        |                |          |     |     |                 |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|-----|-----|-----------------|
| 检验对象基本信息 | 设备      | 设备名称                                                                                           | 高压开关柜  | 设备型号规格         | KYN-40.5 |     |     |                 |
|          |         | 生产厂家                                                                                           | 河南森源   | 安装位置           | 电控柜      |     |     |                 |
|          | 材料      | 材料名称                                                                                           |        | 材料型号规格         | —        |     |     |                 |
|          |         | 生产厂家                                                                                           |        | 使用部位           | —        |     |     |                 |
|          | 工序      | 工序名称                                                                                           |        | 实施单位           | —        |     |     |                 |
|          |         | 检查部位                                                                                           |        |                |          |     |     |                 |
| 序号       | 检验项目    | 质量标准                                                                                           | 质量检验结果 |                |          |     | 备注  |                 |
| 1        | 开关柜基础槽钢 | 全长 < 5mm                                                                                       | 3      | 3              | 4        | 3   | 2   | GB/T13825 (不平整) |
| 2        | 屏柜面板平整度 | 成列后 < 5mm                                                                                      | 2      | 3              | 2        | 2   | 3   |                 |
| 3        | 屏柜之间间隙  | 相邻两柜边 < 1mm                                                                                    | 0.8    | 0.9            | 0.9      | 1   |     |                 |
| 4        | 基础水平度   | 全长 < 5mm                                                                                       | 4      | 4              | 3        | 3   | 4   | 全长              |
| 5        | 基础水平度   | 每米 < 1mm                                                                                       | 0.8    | 0.8            | 0.7      | 0.7 | 0.6 |                 |
| 6        | 基础垂直度   | < 1.5mm/m                                                                                      | 1      | 1.2            | 1        | 1.3 | 1.4 |                 |
| 检验结论     |         | 合格                                                                                             |        |                |          |     |     |                 |
| 检验仪器及编号  |         | 钢卷尺 0-3000mm                                                                                   |        |                |          |     |     |                 |
| 检验人员     | 彭国明     |                                                                                                | 检验日期   | 2017 年 6 月 1 日 |          |     |     |                 |

## 填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。