

平行检验记录表

编号: CZHHJL-11

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序						
检验对象基本信息	设备	设备名称	保护屏柜		20台		设备型号规格	HPDY-2000	
		生产厂家	扬州华平				安装位置	电柜室	
	材料	材料名称	—				材料型号规格	—	
		生产厂家	—				使用部位	—	
	工序	工序名称	—				实施单位	—	
		检查部位	—						
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果					备注
1	屏柜基础柜面		全长 < 5mm	4	3	4	3	4	GB/T13825 不平整
2	屏柜面板平整度		成列后 < 5mm	3	4	3	3	3	
3	屏柜垂直度		< 1.5 mm/m	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	
4	基础水平度		每米 < 1 mm	0.9	1	1	0.8	1	
5	基础水平度		全长 < 5mm	4	4	3	3	4	
6	屏柜间隙		相邻柜边 < 1mm	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	
检验结论			合格						
检验仪器及编号			钢卷尺 0-3000mm						
检验人员	彭元柏		检验日期	2017 年 6 月 3 日					

填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。