


平行检验记录表

工程名称: 湖南华容北景港朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B6、B7、B8、B9、B10 区逆变器安装	实施单位	南通通能
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	基础型钢平直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	合格		
2	基础型钢外形尺寸	符合图纸	符合设计		
3	基础型钢顶部宜高出抹平地面	允许偏差应小于 1.5mm	合格		
4	位置、方向	符合图纸设计	符合设计		
5	与基础型钢之间固定	牢固可靠	牢固可靠		
6	接地	应牢固、可靠	牢固可靠		
7	接地线的截面	符合设计要求	符合设计		
8	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2M Ω , 校对电缆相序	符合要求		
9	直流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2M Ω , 校对极性正确	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、钢卷尺、兆欧表			
检验人员		检验日期	2018 年 01 月 13 日		