


GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 湖南华容北景港朝阳 2*20MWp、朝阳 2*20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B3、B6、B9 区箱逆 变平台钢筋安装	实施单位	南通通能
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	必须符合设计要求	符合设计		
2	纵向受力钢筋的连接方式	应符合设计要求	符合设计		
3	钢筋骨架	绑扎或点焊牢固	绑扎牢固		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向 受力钢筋搭接长度范 围内, 应按设计要求配 置箍筋。当设计无具体 要求时, 应符合现行有 关标准的规定	符合要求		
5	钢筋间距偏差	±20	合格		
6	骨架尺寸偏差	±10	合格		
7	受力钢筋保护层偏差	±5	合格		
8	箍筋间距偏差	±20	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		用钢尺、游标卡尺			
检验人员		检验日期	2017 年 12 月 01 日		