

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 湖南华容北景港朝阳 2*20MWp、~~邵阳~~ 2*20MWp 分布式农光互补光伏发电项目 编号:

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	B21、B14、B11、B12 箱逆变平台钢筋安装	实施单位
其他				
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量	必须符合设计要求	符合设计	
2	纵向受力钢筋的连接方式	应符合设计要求	符合设计	
3	钢筋骨架	绑扎或点焊牢固	绑扎牢固	
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合现行有关标准的规定	符合要求	
5	钢筋间距偏差	±20	合格	
6	骨架尺寸偏差	±10	合格	
7	受力钢筋保护层偏差	±5	合格	
8	箍筋间距偏差	±20	合格	
检验结论		合格		
检验仪器及编号		用钢尺、游标卡尺		
检验人员		检验日期	2017年12月17日	