

平行检验记录表

工程名称：偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YSGF-PXJ-011

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	箱变安装	实施单位	
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	铭牌及接线图标志	齐全清晰	符合要求		
2	附件清点	齐全	符合要求		
3	绝缘子外观	光滑，无裂纹	符合要求		
4	外观检查	无碰伤变形	符合要求		
5	铁芯紧固件检查	紧固，无松动	符合要求		
6	铁芯绝缘电阻	绝缘良好	符合要求		
7	铁芯接地	1 点	符合要求		
8	绕组接线检查	牢固正确	符合要求		
9	表面检查	无放电痕迹及裂纹	符合要求		
10	绝缘电阻	绝缘良好	符合要求		
11	绝缘层	无损伤、裂纹	符合要求		
12	裸露导体外观	无毛刺尖角	符合要求		
13	裸导体相间及对地距离	按 GBJ 149—1990 规定	符合要求		
14	防松件	齐全、完好	符合要求		
15	引线支架	固定牢固、无损伤	符合要求		
16	本体固定	牢固、可靠	符合要求		
17	温控装置	动作可靠，指示正确	符合要求		
18	外壳接地	牢固，导通良好	符合要求		
19	本体接地	牢固，导通良好	符合要求		
20	温控器接地	用软导线可靠接地，且导通良好	符合要求		
21	风机接地	用软导线可靠接地，且导通良好	符合要求		
22	开启门接地	用软导线可靠接地，且导通良好	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号					



