

平行检验记录表

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

编号: YSGF-PXJ-010

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求		
3	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	符合要求		
6	位置、方向	符合图纸设计	符合要求		
7	场所震动	按设计要求	符合要求		
8	与基础型钢之间固定	应牢固、可靠	符合要求		
9	接地 (100kW 及以上的逆变器应保证两点接地)	应牢固、可靠	符合要求		
10	接地线的截面	符合设计要求	符合要求		
11	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于2MΩ, 校对电缆相序	符合要求		
12	直流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于2MΩ, 校对电缆相序	符合要求		
13	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	符合要求		
14	外形尺寸	符合图纸	符合要求		
15	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	符合要求		
16	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	符合要求		
17	顶部宜高出抹平地面	10mm	符合要求		
18	位置、方向	符合图纸设计	符合要求		
检验结论			合格 (外观)		
检验仪器及编号					
检验人员			检验日期	2017.6.5.	

填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的口框中打√, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”

