

JZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: SLJJ-PXJY-004

检验对象分类			☐ 材料			☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位			
		其他		五洋电力建设股份有限公司			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式		结 果	
1	基础型钢	不直度	<1 mm/m,<3 mm/全长	用钢尺检测		合格	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格	
3		水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	用水平尺检测		合格	
4		位置误差及 不平行度	<3 mm/全长	用卷尺测量		合格	
5		顶部宜高出 抹平地面	10mm	用水平仪测量		合格	
6	组串式逆变器	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查		合格	
7		与支架连接	牢固可靠	检查		合格	
8	绝缘电阻测试	交流侧电缆 接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	用兆欧表测试		合格	
9		直流侧电缆 接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	用兆欧表测试		合格	
检验结论			合格				
检验人员			胡德林				
检验日期			2017.6.13				