

JZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: SLJJ-PXJY-006

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位	
		其他		五洋电力建设股份有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格
3		相邻两接地体间距离	$\geq 5\text{m}$ (或按设计规定)	用钢尺检测	合格
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5	接地 装置 连 接	扁钢与扁钢搭接长度	≥ 2 倍宽度, 且焊接面 ≥ 3 面;	核对图纸检查	合格
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥ 6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接, 并焊以加固卡子	观察检查	合格
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格
10		与其他接地装置间连接点数	≥ 2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格
12		密实度	分层夯实	观察检查	合格
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论			合格		
检验人员			胡德林		
检验日期			2017.6.18.		