

## JZL7: 平行检验记录表

## 平行检验记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: SLJJ-PXJY-008

| 检验对象分类 |         |                 |               | □材料               |              | ☑工序 |     |
|--------|---------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|-----|-----|
| 检验对象   | 材料      | 材料名称            |               |                   | 材料型号规格       |     |     |
|        |         | 生产厂家            |               |                   | 使用部位         |     |     |
|        | 工序      | 工序名称            |               | 电缆桥架安装            | 实施单位         |     |     |
|        |         | 其他              |               |                   | 五洋电力建设股份有限公司 |     |     |
| 序号     | 检 验 项 目 |                 |               | 质 量 标 准           | 检 验 方 式      |     | 结 果 |
| 1      | 检 查     | 型号规格            |               | 符合设计              | 核对           |     | 合格  |
| 2      |         | 镀层              |               | 完好                | 观察           |     | 合格  |
| 3      |         | 外形              |               | 无扭曲、变形            | 观察           |     | 合格  |
| 4      | 安 装     | 位置              |               | 符合设计              | 核对           |     | 合格  |
| 5      |         | 支架高度偏差          |               | ≤5                | 用尺测量         |     | 合格  |
| 6      |         | 水平倾<br>斜偏差      | 每米            | ≤2                | 用尺测量         |     | 合格  |
| 7      |         |                 | 总长            | ≤10               | 用尺测量         |     | 合格  |
| 8      |         | 垂直偏<br>差        | 每米            | ≤2                | 用尺测量         |     | 合格  |
| 9      |         |                 | 总长            | ≤10               | 用尺测量         |     | 合格  |
| 10     |         | 内侧弯曲半径          |               | >300              | 用尺测量         |     | 合格  |
| 11     |         | 桥架的<br>补偿装<br>置 | 钢制桥架          | 直线段每隔 30m 一个, 且齐全 | 观察           |     | 合格  |
| 12     |         |                 | 铝合金或玻璃<br>钢桥架 | 直线段每隔 15m 一个, 且齐全 | 观察           |     | 合格  |
| 13     |         |                 | 跨越建筑物伸<br>缩缝  | 一个, 且齐全           | 观察           |     | 合格  |
| 14     |         | 不同高(宽)桥架连接      |               | 平缓过渡              | 观察           |     | 合格  |
| 15     |         | 桥架对接            |               | 无错边               | 观察           |     | 合格  |
| 16     |         | 桥架盖板安装          |               | 牢固、便于拆卸           | 观察           |     | 合格  |
| 17     | 桥架螺栓连接  |                 | 紧固、螺母置于槽外     | 观察                |              | 合格  |     |
| 18     | 层间中心距   |                 | ≥200          | 用尺测量              |              | 合格  |     |
| 19     | 支架立柱间距  |                 | 符合设计          | 用尺测量              |              | 合格  |     |
| 20     | 位置      |                 | 符合设计          | 核对、观察             |              | 合格  |     |

|      |    |           |                 |      |    |
|------|----|-----------|-----------------|------|----|
| 21   |    | 竖井内支架垂直间距 | $\leq 1$        | 用尺测量 | 合格 |
| 22   |    | 垂直误差      | $\leq 0.2$ 竖井高度 | 用尺测量 | 合格 |
| 23   |    | 支架横撑水平误差  | $\leq 0.2$ 竖井宽度 | 用尺测量 | 合格 |
| 24   |    | 竖井固定      | 牢固              | 观察   | 合格 |
| 25   | 其他 | 桥架、竖井连接附件 | 正确、齐全           | 观察   | 合格 |
| 26   |    | 油漆        | 均匀、完好、美观        | 观察   | 合格 |
| 27   |    | 焊接        | 符合《验规》焊接篇       | 核对   | 合格 |
| 28   |    | 接地        | 按 GB 50168 规定   | 测量   | 合格 |
|      |    |           |                 |      |    |
|      |    |           |                 |      |    |
|      |    |           |                 |      |    |
| 检验结论 |    |           | 合格              |      |    |
| 检验人员 |    |           | 胡德林             |      |    |
| 检验日期 |    |           | 2017.6.21       |      |    |