

平行检验记录表

工程名称：南网能源南京中间化工 8.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：6PF7-07

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	下料、排版、切割	
		生产厂家		安装位置		
	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	组件组装	实施单位		山东工业
		其他				
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注		
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察		
	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测		
	零部件数量	齐全	符合要求	与图纸数量核对		
	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测		
	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	符合要求	观察		
	安装角度	方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$	符合要求	挂钢线，用钢尺检测		
	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 东西向全长（相同标高） ≤ 10	符合要求	挂钢线，用钢尺检测		
	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	符合要求	挂钢线，用钢尺检测		
	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合要求	核对图纸检查		
	接地安装	符合图纸设计要求	符合要求	核对图纸检查		
检验结论		符合要求				
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪、挂线器				
检验人员	吴成宇	检验日期	2017年9月20日			

