

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	L210-5150 829
		生产厂家	迈贝特	使用部位	18#光伏区
	工序	工序名称	18#光伏区支架安装	实施单位	泰州教道
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	18#光伏区支架安装	GB50205-2001 GB5237.2-2008		SG-DX 00-01-18-01-01	
1	支架与基础连接	按设计规定牢固可靠	牢固可靠		
2	外形尺寸	制造厂家图纸	与图纸相符		
3	防腐处理外观	齐全、完整、无平	齐全、完整		
4	紧固力矩	符合规定	47N/m		
5	导轨两端顶面误差	L/100mm ≤ 10mm	5.3.3.4.4.3		
6	导轨横向垂直度	±5.0mm	3.2.2.3.3.3.		
7	中心偏差	2mm	2.1.1.1.2.2		
8	相邻横梁间	< 2mm	1.1.1.1.0.1		
9	整行横梁间	< 5mm	3.3.2.2.2.3		
10	支架接地	牢固、可靠良好	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理		双层刷漆	防腐防锈处理、镀锌	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、水准仪、塞尺			
检验人员	王海峰	检验日期	2017 年 3 月 17 日		