

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 0004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	L2100-5150828K
		生产厂家	汇贝隆	使用部位	14#光伏区
	工序	工序名称	14#阵列区支架安装	实施单位	泰州教道
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	14#阵列区支架安装	GB50205-2001 GB5297.2-2008		SG-DQ 04-01-14-01-01	
1	支架与基础连接	按设计规定. 牢固. 可靠	牢固. 可靠.		
2	外形尺寸	制造厂规定. 无变形	与图纸相符		
3	防松件. 外观	齐全. 完好. 无平	齐全. 完好		
4	紧固力矩	符合规定	4.7N/m		
5	导轨两端顶面高差	L/100且≤10mm	3.4.3.3.2.2		
6	导轨接自垂度	±5.0mm	2.2.1.2.2.1		
7	中心偏差	2mm	1.0.0.1.1.1		
8	相邻横梁间	<2mm	0.0.1.1.0.1		
9	平行横梁间	<5mm	1.2.1.1.2.2		
10	支架接地	牢固. 无锈蚀	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理		双层刷漆	工班防腐处理. 记录	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺. 水平尺. 塞尺.			
检验人员	徐新	检验日期	2017年3月21日		