

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	L2100-5150轻钢
		生产厂家	迈贝特	使用部位	26#光伏区
	工序	工序名称	26#光伏区支架安装	实施单位	永州致远
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	26#光伏区支架安装	GB5205-2001 GB5231.2-2008		SG-DX 06-01-26-01-01	
1	支架与基础连接	螺栓+垫圈+螺母	牢固、可靠		
2	外形尺寸	制造厂家、无变形	与图纸相符		
3	连接件、外观	齐全、完好、无锈	齐全、完好		
4	紧固力矩	符合规定	4.7N/m		
5	导轨两端顶面差	L/100且≤10mm	3.5.3.7.3.2		
6	导轨横向往垂直度	±5.0mm	2.3.1.3.1.0		
7	中心偏差	2mm	1.1.0.1.0.0		
8	相邻槽梁间	<2mm	1.1.1.1.0.1		
9	平行槽梁间	<5mm	2.2.3.2.1.2		
10	支架接地	牢固、可靠	✓		
11	焊接工艺	符合规定	✓		
12	防腐处理	镀锌层	双层刷漆	工业防腐漆 银粉漆	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、水准仪、塞尺			
检验人员	徐海松	检验日期	2017年3月21日		