

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	L2100-5150 轻钢
		生产厂家	迈贝特	使用部位	24#光伏区
	工序	工序名称	24#阵列区支架安装	实施单位	泰州敬通
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	24#阵列区支架安装	GB 50205-2001 GB 5207.2 2008		SG-DJ 06-01-24-01-01	
1	支架与基础连接	按设计规定, 牢固可靠	牢固, 可靠		
2	外形尺寸	制造规定, 无变形	与图纸相符		
3	防松件, 外观	齐全完好, 无锈	齐全, 完好		
4	紧固力矩	符合规定	4.7 N/m		
5	L/100A ≤ 10mm	2.3.5.5.3.1			
6	导轨横向垂直度	± 5.0 mm	2.2.3.3.1.0		
7	中心偏差	2 mm	1.1.0.1.1.1		
8	相邻横梁间	< 2mm	1.1.0.0.1.1		
9	平行横梁间	< 5mm	2.2.1.0.1.0		
10	支架接地	牢固, 符合规定	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理		双层刷漆.	工业防腐漆, 银粉漆	
检验结论		合格.			
检验仪器及编号		钢卷尺, 水平尺, 塞尺			
检验人员	陈德海	检验日期	2017年3月23日		