

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	YL2P3 60x30
		生产厂家	江阴元铝	使用部位	11#光伏区
	工序	工序名称	11#阵列区支架安装	实施单位	泰州致远
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	11#阵列区支架安装	GB50243-2007 GB5127.2-2008		SG-DQ 04-01-11-01-01	
1	支架与基础连接	按设计规定牢固可靠	牢固可靠		
2	外形尺寸	制造规定无变形	与图纸相符		
3	防松件、外观	齐全、完好、无平	齐全、完好		
4	紧固力矩	符合规定	4.7N/m		
5	导轨两端顶面高差	4100mm ≤ 10mm	1.2.1.1.1.1		
6	导轨中点向垂直度	±5.0mm	1.1.0.1.0.1		
7	中心偏差	2mm	0.0.0.1.0.1		
8	相邻横梁间距	<2mm	1.0.0.0.1.0		
9	平行横梁间距	<5mm	2.1.1.1.0.1		
10	支撑接地	牢固可靠	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理		双层刷漆	防腐防锈处理	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺、水准仪			
检验人员	张敬	检验日期	2017年6月3日		