

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	L2100-515 铝型材
		生产厂家	通河县	使用部位	6#光伏屋顶
	工序	工序名称	6#阵列区支架安装	实施单位	泰州致远
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	6#阵列区支架安装	GB50205-2001 GB50372-2008		SG-DZ 04-01-06-01-01	
1	支架与基础连接	锚固: 锚固锚固	牢固、可靠		
2	外形尺寸	制造厂规定无变形	与图供相符		
3	防松件: 外观	齐全、完好、无平	齐全、完好		
4	紧固力矩	符合规定	47N/m		
5	导轨两端顶面高差	L/100且 ≤ 10 mm	6.4.5.7.7.6		
6	导轨横向垂直度	± 5.0 mm	3.3.4.4.4.4		
7	中心偏差	2 mm	2.2.2.1.1.2		
8	相邻檩条间	< 2 mm	1.1.1.0.0.1		
9	整行檩条间	< 5 mm	3.2.2.4.2.2		
10	支架接地	牢固、通顺良好	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理		双层刷漆	现场记录: 镀锌记录	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、水准尺、塞尺			
检验人员	陈树华	检验日期	2017年6月6日		