

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	YLP3 60X30
		生产厂家	江阴元浩	使用部位	光伏区
	工序	工序名称	光伏区	实施单位	泰州有义
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	光伏区支架安装	GB50205-2001 GB5237.2-2008		SG-22 01-01-08-01-01	
1	支架与基础连接	按设计规定, 牢固可靠	牢固可靠		
2	外形尺寸	按设计规定, 无变形	与图样相符		
3	防松件, 外观	齐全完好, 无平	齐全完好		
4	紧固力矩	符合规定	4.7N/m		
5	导轨两端顶面误差	4/m且≤10mm	5.3.3.2.1.4		
6	导轨中部垂直度	±5.0mm	3.2.1.1.2.1		
7	轨面偏差	2mm	2.1.1.1.2.1		
8	扣件槽间距	<2mm	1.1.1.0.0.1		
9	螺栓槽间距	<5mm	2.1.3.2.1.2		
10	支架接地	牢固, 电阻合格	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理		双涂层处理	工业防腐漆 银粉漆	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		水准仪, 塞尺, 钢卷尺			
检验人员	张德军	检验日期	2017 年 4 月 6 日		