

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	LCT 特字
		生产厂家	旭东德	使用部位	22#光伏区
	工序	工序名称	22#光伏区支架安装	实施单位	泰和牧业
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	22#光伏区支架安装	GB50205-2007 GB50221-2001		SG-DX 01-01-22-01-01	
1	支架与基础连接	锚固: 锚固, 牢固, 预埋	牢固, 预埋		
2	外形尺寸	制造: 锚固, 预埋	与图样相符		
3	防松件: 外观	齐全, 完好, 防腐	齐全, 完好		
4	紧固力矩	符合规定	4.7N/m		
5	导轨两端顶面高差	L/100且≤10mm	6.5.6.1.2.3		
6	导轨接口垂直度	±5.0mm	2.1.1.0.3.3		
7	中心偏差	2mm	1.1.0.1.1.1		
8	相邻横梁间	<2mm	1.1.1.1.0.1		
9	平行横梁间	<5mm	3.2.2.2.0.1		
10	支架接地	牢固, 预埋良好	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理	按工艺要求	双涂层处理	现场防腐处理合格	
13	支架镀锌	完整无剥落	完整无剥落		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺, 水准仪, 全站仪			
检验人员	徐德胜		检验日期	2017年10月9日	