

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	LCT材料
		生产厂家	旭尔隆	使用部位	2#光伏区
	工序	工序名称	2#光伏区支架安装	实施单位	泰州敬通
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	2#光伏区支架安装	GB50205-2001 GB50221-2009		SG-DX 04-01-21-01-01	
1	支架与基础连接	规范规定. 牢固可靠	牢固. 可靠		
2	外形尺寸	规范规定. 无偏差	符合规范		
3	防松件. 外观	齐全. 完好. 无平	齐全. 完好		
4	紧固力矩	符合规定	4.7N/m		
5	导轨两端顶面高差	L/100且≤10mm	3.2.7.2.6.1		
6	导轨横向垂直度	±5.0mm	1.2.1.3.0.1		
7	中心偏差	2mm	2.1.1.1.2.1		
8	相邻横梁间	<2mm	1.0.1.1.0.0		
9	横行横梁间	<5mm	2.1.3.1.4.1		
10	支架落地	牢固. 无松动	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理	按设计要求	双原处理	防腐处理. 无锈蚀	
13	支架镀锌	完整无剥落	完整无剥落	合格	
检验结论					
检验仪器及编号			钢卷尺. 水准. 塞尺		
检验人员	陈世名		检验日期	2017 年 6 月 10 日	