

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 0/2

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	LCT 棒条
		生产厂家	旭东信	使用部位	1#光伏区
	工序	工序名称	1#阵列区支架安装	实施单位	泰州教道
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	1#阵列区支架安装		GB50205-2001 GB50221-2009		SG-DK 06-01-1P-01-01
1	支架与基础连接		按设计规定, 牢固可靠	牢固, 可靠	
2	外形尺寸		制造规定, 无变形	与图样相符	
3	防腐蚀, 外观		齐全完好, 无平	齐全, 完好	
4	紧固力矩		符合规定	4.7N/m	
5	导轨两端顶面误差		L/100且≤10mm	6.5.6.6.3.3	
6	导轨横向弯曲度		±5.0mm	3.2.3.1.1.2	
7	中心偏差		2mm	2.1.2.1.1.1	
8	相邻横梁间		<2mm	1.0.1.1.1.0	
9	平行横梁间		<5mm	2.2.3.2.3.2	
10	与梁连接		牢固, 无松动	✓	
11	焊接工艺		按设计规定	✓	
12	防腐处理		按工艺要求	双层涂漆	现场涂漆, 涂漆
13	支架镀锌		完整无剥落	完整无剥落	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺, 水准, 塞尺		
检验人员	张德志		检验日期	2017年4月20日	