

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 013

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	LCT 槽钢
		生产厂家	旭东德	使用部位	10#光伏区屋面
	工序	工序名称	10#阵列区支架安装	实施单位	泰州敬道
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	10#阵列区支架安装	GB50205-2001 GB50221-2001		SG-DQ DL-01-10-01-01	
1	支架与基础连接	按设计规定 牢固可靠	牢固 可靠		
2	外形尺寸	制造规定 无变形	与图样相符		
3	防松件 外观	齐全完好 无平	齐全 完好		
4	紧固力矩	符合规定	4.7N/m		
5	导轨两端顶面高差	L/100且≤10mm	2.2.6.6.6.5		
6	导轨横向往复度	±5.0mm	3.3.2.2.3.2		
7	中心偏差	2mm	2.2.1.1.1.2		
8	相邻横梁间	<2mm	1.1.1.1.0.1		
9	平行横梁间	<5mm	2.3.2.2.3.1		
10	支架接地	牢固 良好	✓		
11	焊接工艺	按设计规定	✓		
12	防腐处理	按工艺要求	双层刷漆	工业防腐漆 银粉漆	
13	支架镀锌	完整 无剥落	完整 无剥落		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 水平尺 塞尺			
检验人员	张静	检验日期	2017 年 6 月 23 日		