

平行检验记录表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 016

检验对象分类		☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	江流箱	设备型号规格	XL-21
		生产厂家	上海敬道	安装位置	13#光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	13#光伏区12区箱	实施单位	泰州敬道
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	13#光伏区12区箱	DL/T5161.8-2002		SG-DQ XL-01-13-04-01	
1	箱体与基础预埋件接地	牢固、导电良好	✓		
2	水平误差	<2mm	1.1.0.0.1		
3	垂直度允许偏差	<1.5mm/m	0.3.0.3.0.0.0		
4	不垂直度	≤1mm/m	0.2 0.2.0.0.2.0.2		
5	箱体开孔、门安装	导线线束绑扎	符合要求		
6	箱体密封	密封:防水、防尘	良好		
7	电气元件安装	牢固、合理	符合要求		
8	箱体开关(断路器)	无异常、可靠	无异常、最佳		
9	导线与相间绝缘	≥0.5mΩ	∞	1000V	
10	导线与对地绝缘	≥0.5mΩ	∞	1000V	
11	箱体标识	齐全、清晰	✓		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		绝缘电阻测试仪3125、水平尺、卷尺			
检验人员	李松	检验日期	2017年4月27日		