

平行检验记录表

项目名称：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号：024

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器箱	设备型号规格	ISG-50K-HV
		生产厂家	德州科士达	安装位置	16#光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	16#光伏区	实施单位	泰州铁道
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	16#光伏区逆变器		DL/T5161.13-2002		SG-WX 04-01-16-03-1
1	箱体防腐与基础连接		牢固、无锈蚀	牢固	
2	垂直度		<1.5mm/m	0.5、1、1	
3	水平误差		<5mm	3、1、1	
4	紧固件检查		镀锌层完好	✓	螺栓齐全、牢固
5	接地连接		牢固、无虚焊	符合要求	
6	端子板、端子排		无虚焊、完好、牢固	✓	
7	外观检查		良好、清洁、无异常	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水准仪、钢卷尺、塞尺		
检验人员	张超		检验日期	2017年4月30日	