

平行检验记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: CSCI-PXJY-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢丝绳、抱箍、导轨	材料型号规格	热镀锌14a、Q235B-640
		生产厂家	安徽澳海	使用部位	光伏支架斜梁
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	钢丝绳、抱箍、导轨外观检查			合格	
2	钢丝绳、抱箍、导轨尺寸		设计尺寸	合格	
3	钢丝绳镀锌层厚度		设计尺寸 (95um)	70um, 51um, 53um	不合格
4	抱箍镀锌层厚度		设计尺寸 (65um)	39um, 58um, 69um	(不合格)
5	导轨镀锌层厚度		设计尺寸 (85um)	61um, 59um, 48um 63um, 38um, 42um	因改制钢梁不满足要求 7.13A3
检验结论					
检验仪器及编号			不合格		
检验人员	13/37		检验日期	2017 年 5 月 15 日	

填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类, 如属设备方面的检验项目, 在设备前的□框中打v, 并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息, 其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目, 依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时, 按工序填写, 有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论, 一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用, 如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告, 以该正式报告为准, 不再填写该记录表。