

平行检验记录表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

编号: 010

检验对象分类			□材料			√工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位			
		其他		北京电力建设公司			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果		
1	基础型钢	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格		
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格		
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格		
4		位置误差及 不平行度	<3 mm/全长	用卷尺测量	合格		
5		顶部宜高出 抹平地面	10mm	用水平仪测量	合格		
6	组串式逆变器	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格		
7		与支架连接	牢固可靠	检查	合格		
8	绝缘电阻测试	交流侧电缆 接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格		
9		直流侧电缆 接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	用兆欧表测试	合格		
检验结论			合格				
检验人员			赵焕松 2017年9月16日				