

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: 20

| 检验对象分类   |           |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |            |
|----------|-----------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|
| 检验对象基本信息 | 设备        | 设备名称 | /                           | 设备型号规格                      | /                                      |            |
|          |           | 生产厂家 | /                           | 安装位置                        | /                                      |            |
|          | 材料        | 材料名称 | /                           | 材料型号规格                      | /                                      |            |
|          |           | 生产厂家 | /                           | 使用部位                        | /                                      |            |
|          | 工序        | 工序名称 | 二期 35kV 升压站接地网              |                             | 实施单位                                   | 安徽贵池光伏有限公司 |
|          |           | 其他   |                             |                             |                                        |            |
| 序号       | 检验项目      |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备注                                     |            |
| 1        | 接地网深度     |      | 设计图纸                        | 符合要求                        | 0.8m-1.4m                              |            |
| 2        | 扁钢宽度      |      | 设计图纸                        | 符合要求                        | 60x6                                   |            |
| 3        | 搭接长度      |      | 设计图纸                        | 符合要求                        | 2倍扁钢宽度                                 |            |
| 4        | 搭接面表面处理   |      | 设计图纸                        | 符合要求                        | 除锈防腐                                   |            |
| 5        | 相邻两根接地极间距 |      | 设计图纸                        | 符合要求                        | 5m                                     |            |
| 6        | 接地网闭合回路形状 |      | 设计图纸                        | 符合要求                        | 呈圆弧形                                   |            |
| 检验结论     |           |      | 合格                          |                             |                                        |            |
| 检验仪器及编号  |           |      | 卷尺                          |                             |                                        |            |
| 检验人员     | 丁立        |      | 检验日期                        | 2017年8月19日                  |                                        |            |