

GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 082

✓ 序号 17.2#

检验对象分类			□ 设备	□ 材料	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱变/安装	实施单位	湖北工建
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	防护等级		符合设计、合同要求	符合要求	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合要求	用钢尺检测
	元器件		完好、无松动	符合要求	内部检查
	开关和熔断器		断开灵活、可靠	符合要求	操作试验
设备	位置		符合图纸设计	符合要求	核对图纸检查
	支架和固定螺栓		镀锌件	符合要求	外观检查
	垂直度		允许偏差应小于 1.5mm	符合要求	测量
	接地		应牢固、可靠	符合要求	对照标准检查
	接地线的截面		符合设计要求	符合要求	卡尺实测
	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻		绝缘电阻不小于 2MΩ	符合要求
汇流箱进线端与接地端绝缘电阻		绝缘电阻不小于 2MΩ	符合要求	用兆欧表测试	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卡尺、兆欧表		
检验人员			检验日期	2017 年 6 月 16 日	

