

平行检验记录表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：161

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序 33# 杆
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	✓ 电缆敷设	实施单位	湖北工建
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
敷 设 前 检 查	电缆及附件技术文件	齐全	符合要求		
	型号、规格及数量	按设计规定	符合要求	对照图纸检查	
	外观检查	无机械损伤，油压正常，密封良好	符合要求	观察检查	
	绝缘检查	良好	符合要求	检查试验记录	
	敷设道路	畅通，无积水和杂物	符合要求	观察检查	
电 缆 标 志 牌	装设位置	电缆终端、电缆接头处	符合要求		
	标志	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落	符合要求	对照电缆清册检查	
	固定	挂装牢靠	符合要求	用手触摸	
	规格	防腐、统一	符合要求	观察检查	
电 缆 排 列	断面布置	按 GB 50168 规定	符合要求	观察检查	
	外观检查	排列整齐，弯度一致，少交叉	符合要求	观察检查	
	交流单芯电缆排列方式	按设计规定	符合要求	观察检查	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	阮迎高		检验日期	2017 年 8 月 5 日	