

平行检验记录表

编号 ZHJL-XYHB-PJ-003

工程名称: 翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区箱逆变梁板 钢筋绑扎	实施单位	江苏能新光伏科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头; 接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内, 应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合		
5	网片长、宽偏差	±10mm	符合		
6	网眼尺寸偏差	±20mm	符合		
7	网片对角线差	≤10mm	符合		
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	符合		
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	符合		
检验结论		符合规范要求			
检验仪器及编号					
检验人员	林玉峰	检验日期	2017 年 8 月 15 日		