

JZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWP 分布式光伏发电项目

编号: GSG-PXJY-002

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装	实施单位	
		其他		五洋电力建设股份有限公司	
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式		结 果
1	外观	无损伤、变形	观察		合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对		合格
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查		合格
6	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查		合格
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		合格
8	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平的现象	观察		合格
9	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪		合格
10	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西向全长(相同标高) ≤ 10	挂钢线, 用钢尺检测		合格
11	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	挂钢线, 用钢尺检测		合格
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格
13	接地安装	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格
检验结论			合格		
检验人员			胡德林 王登莹		
检验日期			2017.5.6		