

JZL7：平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWP 分布式光伏发电项目

编号：GSG-PXJY-003

检验对象分类			☐ 材料			☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位			
		其他		五洋电力建设股份有限公司			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式		结 果	
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察		合格	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格	
3		元器件	完好、无松动	内部检查		合格	
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验		合格	
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查		合格	
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查		合格	
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量		合格	
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查		合格	
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测		合格	
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试		合格	
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试		合格	
检验结论			合格				
检验人员			胡桂林 王斌				
检验日期			2017.6.7				