

JZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWP 分布式光伏发电项目

编号: GSG-PXJY-004

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	
		其他		五洋电力建设股份有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	基础型钢	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格
4		位置误差及 不平行度	<3 mm/全长	用卷尺测量	合格
5		顶部宜高出 抹平地面	10mm	用水平仪测量	合格
6	组串式逆变器	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
7		与支架连接	牢固可靠	检查	合格
8	绝缘电阻测试	交流侧电缆 接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格
9		直流侧电缆 接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	用兆欧表测试	合格
检验结论			合格		
检验人员			胡德林 王斌		
检验日期			2017.6.10.		