

JZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWP 分布式光伏发电项目

编号: GSG-PXJY-005

检验对象分类			□材料			☑工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	电缆终端制作安装	实施单位			
		其他		五洋电力建设股份有限公司			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果		
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格		
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格		
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格		
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格		
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格		
6	材料检查	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格		
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	用兆欧表测试	合格		
8	穿墙(楼板)孔洞封堵	防火包	填实, 无缝隙	观察检查	合格		
9		防火堵料	密实, 不透光亮		合格		
10		防火隔板	牢固, 不透光亮	扳动并观察检查	合格		
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格		
12		防火包	填实, 无缝隙	观察检查	合格		
13		防火堵料	密实, 无缝隙		合格		
14	其他	防火涂料或阻火包带使用	电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	合格		
15			阻火隔墙两侧电缆				
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格		
17		电缆管封堵	管口封堵严密, 堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	合格		
检验结论			合格				
检验人员			胡德林 王文武				
检验日期			2017. 6. 18.				