

平行检验记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PJ-004

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	电缆沟土方开挖	施工单位
		其他	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	基底土性	应符合设计要求	符合设计要求	
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。	符合要求	
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	符合要求	
4	基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差	+20~0mm	符合要求	
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	符合要求	
6				
7				
8				
9				
10				
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号				
检验人员	张建忠	检验日期	2017 年 6 月 12 日	