

平行检验记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PJ-009

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	光伏区 3#、4#箱逆变基础钢筋安装	实施单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
		其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注		
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合设计要求				
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合设计要求				
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求				
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求				
5	网片长、宽偏差	±10mm	符合要求				
6	网眼尺寸偏差	±20mm	符合要求				
7	网片对角线差	≤10mm	符合要求				
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	符合要求				
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	符合要求				
检验结论		符合要求					
检验仪器及编号							
检验人员	张建新		检验日期	2017 年 1 月 4 日			