

# 平行检验记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PJ-010

| 检验对象分类   |                  | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备               | 设备名称                        |                             | 设备型号规格                                 |
|          |                  | 生产厂家                        |                             | 安装位置                                   |
|          | 材料               | 材料名称                        |                             | 材料型号规格                                 |
|          |                  | 生产厂家                        |                             | 使用部位                                   |
|          | 工序               | 工序名称                        | 光伏区 3、4#箱逆变基础预埋件            | 施工单位                                   |
|          |                  | 其他                          | 江苏华能                        |                                        |
| 序号       | 检验项目             | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备注                                     |
| 1        | 预埋件中心线位置 mm      | $\leq 3$                    | 符合要求                        |                                        |
| 2        | 预埋管中心线位置 mm      | $\leq 3$                    | 符合要求                        |                                        |
| 3        | 预埋件与模板的间隙        | 紧贴                          | 符合要求                        |                                        |
| 4        | 相邻预埋件高差 mm       | $\leq 4$ 或 (1.5)            | 符合要求                        |                                        |
| 5        | 预埋件水平偏差 mm       | $\leq 2$                    | 符合要求                        |                                        |
| 6        | 预埋件标高偏差 mm       | +2~-10                      | 符合要求                        |                                        |
| 7        | 预埋管水平或垂直偏差 mm    | $\leq 5$                    | 符合要求                        |                                        |
| 8        | 预埋件尺寸偏差 mm       | +10~-5                      | 符合要求                        |                                        |
| 9        | 型钢埋件翘曲 mm        | $\leq 5$                    | 符合要求                        |                                        |
| 10       | 预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离 | $\leq 1\%$                  | 符合要求                        |                                        |
| 检验结论     |                  | 符合要求                        |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                  |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 张建忠              |                             | 检验日期                        | 2017年6月14日                             |