

平行检验记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PJ-011

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	光伏区 1、2#箱逆变基础预埋件	施工单位 江苏华能
		其他		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	符合要求	
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	符合要求	
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	符合要求	
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	符合要求	
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	符合要求	
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	符合要求	
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	符合要求	
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	符合要求	
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	符合要求	
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	符合要求	
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号				
检验人员	张建忠	检验日期	2017年6月11日	