

平行检验记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PJ-020

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#、2#箱逆变安装	实施单位	江苏华能
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	金属箱体的接地或接零		金属框架必须接地或接零可靠；装有电器的可开门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。	符合要求	
2	柜、箱(盘)间线路绝缘电阻测试值		柜、箱（盘）间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于 0.5MΩ；二次回路必须大于 1MΩ。	符合要求	
3	成套配电柜交接试验		（1）每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求；（2）电气装置的交流工频耐压试验电压为 1kV，当绝缘电阻值大于 10 MΩ 时，可采用 2500V 兆欧表摇测替代，试验持续时间 1min，无击穿闪络现象。	符合要求	
4	柜、箱（盘）内检查试验		（1）开关闭锁装置动作准确、可靠；（2）主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；（3）柜、箱（盘）上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色；	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			接地电阻测试仪		
检验人员	王志刚		检验日期	2017 年 6 月 18 日	