

JZL7：平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号： CZYT-PX-006

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序			
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	电缆终端制作安装	实施单位		
		其他		山东军辉建设集团有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m,<3 mm/全长	用钢尺检测	合格	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3		水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	用水平尺检测	合格	
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格	
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格	
6	材料检查	交流侧电缆 接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格	
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2MΩ， 校对极性正确	用兆欧表测试	合格	
8	穿墙 (楼板) 孔洞 封堵	防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格	
9		防火堵料	密实，不透光亮		合格	
10		防火隔板	牢固，不透光亮	扳动并观察检查	合格	
11	阻火 隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格	
12		防火包	填实，无缝隙	观察检查	合格	
13		防火堵料	密实，无缝隙		合格	
14	其他	防火涂料或 阻火包带使 用	电力电缆接头两侧或相 邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	合格	
15			阻火隔墙两侧电缆			
16		防火涂料涂 刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格	
17		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸 起 2mm~5mm	观察检查	合格	
检验结论			合格			
检验人员			常青			
检验日期			2017 年 6 月 27 日			

