

平行检验记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-KGZ-01

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	10KV 开关柜	设备型号规格	10KV
		生产厂家	山东泰开成套电气有限公司	安装位置	开关站
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	一次设备安装	实施单位	山东军辉建设集团有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	间隔布置	按设计规定	符合设计要求		
2	垂直（每米）	< 1.5mm	1.2mm		
3	相邻两柜顶部水平误差	< 2mm	1mm		
4	成列柜顶部水平误差	< 5mm	3mm		
5	相邻两柜边盘面误差	< 1mm	0.8mm		
6	成列柜面盘面误差	< 5mm	2mm		
7	柜间接缝	< 2mm	1mm		
8	底架与基础连接	牢固，导通良好	牢固、导通良好		
9	动触头与静触头接触	紧密、可靠	紧密、可靠		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员			检验日期	2017 年 06 月 19 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。