

钢筋工程平行检验记录

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-004

工程名称		检验部位	开关站基础									
序号	检查内容		检查情况									
1	1	外观质量 (锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等)	外观质量良好, 无锈蚀、裂纹、损伤、油污等									
	2	钢筋型号规格间距	Φ 12、Φ 16、Φ 20、Φ 22、Φ 25									
2	项次	项目	设计值 (mm)	允许偏差值 (mm)	实测值 (mm)							
	1	直径偏差 (mm)	20~25	±0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	
	2	箍筋平直段长度										
	3	箍筋内径尺寸		±5	+3	+3	+2	+3	+2	+4	+3	
	4	间距		±10	+4	+5	+4	+3	+4	+5	+4	
		排距		±5								
		保护层厚度	基础	±10	+6	+5	+7	+7	+8	+6	+7	
			柱、梁	±5	+4	+5	-1	-4	+3	-2	-5	
			板、墙、壳	±3								
	5	箍筋和横向钢筋间距		±20	+17	-13	-12	-15	+14	+12	-12	
	6	钢筋弯起点位置		20								
	7	钢筋接头位置及长度	同一构件内焊接接头相互错开, 符合规范要求									
	8	钢筋锚固长度 (锚固位置)										
	9	中心位置		5	4	4	3	4	5	4	4	
		水平高差		±3	-2	-1	-2	-2	-2	-1	-1	

检测结论和意见:

经检查符合设计要求和施工规范要求

监理工程师 (签字、盖章)



2017 年 4 月 22 日