

平行检验记录表

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: CZZH-DHGY-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	山东福源设备安装有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外形尺寸	符合图纸	合格	1650x991x40	
2	安装位置	符合图纸设计要求	符合图纸要求	生产间及注型车间	
3	安装的形式	符合设计文件的规定	符合图纸要求	冷屋面彩钢	
4	安装标高	与图纸设计一致	10cm	10cm	
5	螺栓紧固	符合厂家技术要求	扳手检查紧固		
6	压块紧固	紧固件牢固, 无未压平的现象	紧固		
7	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 , 东西向全长(相同标高) ≤ 10	相邻组件高差为 1, 全长高差为 6		
8	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 , 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	符合要求		
9	接地安装	符合图纸设计要求	合格		
检验结论			合格.		
检验仪器及编号			OK		
检验人员			检验日期	2017年 2月 25 日	