

平行检验记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目
编号 HBWX-XZY-PJ-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#、2#、3#箱变基础模板安装	施工单位	山东福源设备安装有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	模板稳定 符合要求		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	涂刷隔离剂		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3、模板内的杂物应清理干净； 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板	符合要求		
4	地坪、胎膜	应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	无裂缝起砂起鼓		
5	轴线位移	≤5mm	3mm		
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	5mm		
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000，且不大于 15mm	符合要求		
8	垂直度	≤6mm	3mm		
9	表面平整度	≤5mm	3mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	孙		检验日期	2017年3月30日	

